

Resource Schedule for TYPE_A_40M_In btw_4500_and_4555(D1 To D20)

[illegible]

Resource Schedule for TYPE_A_40M_In btw_4500_and_4555(D21 To D40)

code	Resource_name	Unit	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40
101	Mixture Machine	Nos	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0															
102	Excavator	Nos	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
103	Compaction Ruller	Nos	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
104	Form Work	Nos	3100.0	3100.0	3100.0	3100.0	2500.0															
201	Cement	Bag	440.0	440.0	440.0	440.0	350.0															
202	Sand 1.5 FM	cum	44.0	44.0	44.0	44.0	36.0															
203	Stone Chips	cum	98.0	98.0	98.0	98.0	80.0															
204	Geotextile Filter	sqm																				
205	Filter Sand	cum																		61.0	61.0	61.0
206	Peagravel	cum																				
207	CC Block	Nos																				
301	Labor	m-day	140.0	140.0	140.0	140.0	110.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	50.0	50.0	30.0
401	Labor payment	BDT Lac	0.425	0.425	0.425	0.425	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.125	0.125	0.075

Resource Schedule for TYPE_A_40M_In btw_4500_and_4555(D41 To D60)

code	Resource_name	Unit	D41	D42	D43	D44	D45	D46	D47	D48	D49	D50	D51	D52	D53	D54	D55	D56	D57	D58	D59	D60
101	Mixture Machine	Nos																				
102	Excavator	Nos																				
103	Compaction Ruller	Nos																				
104	Form Work	Nos																				
201	Cement	Bag																				
202	Sand 1.5 FM	cum																				
203	Stone Chips	cum																				
204	Geotextile Filter	sqm								67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	
205	Filter Sand	cum	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0											
206	Peagravel	cum																		62.0	62.0	62.0
207	CC Block	Nos																				
301	Labor	m-day	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	60.0	60.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	60.0	60.0	30.0
401	Labor payment	BDT Lac	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.15	0.15	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.15	0.15	0.075

Resource Schedule for TYPE_A_40M_In btw_4500_and_4555(D81 To D86)

code	Resource_name	Unit	D81	D82	D83	D84	D85	D86
101	Mixture Machine	Nos						
102	Excavator	Nos	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
103	Compaction Ruller	Nos						
104	Form Work	Nos						
201	Cement	Bag						
202	Sand 1.5 FM	cum						
203	Stone Chips	cum						
204	Geotextile Filter	sqm						
205	Filter Sand	cum						
206	Peagravel	cum						
207	CC Block	Nos						
301	Labor	m-day	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
401	Labor payment	BDT Lac	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05