

Resources Allocation for Construction of 30M Flood Fuse on Submersible Embankment M1000 to M1030 of Dharmapasha Ruibeel Project under HFMLIP(D1-D31)

Code	Name	Unit	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31
101	Mixture Machine	Nos								4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1						
102	Excavator	Nos								2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
103	Compaction Ruller	Nos															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
104	Form Work	Nos								1165	1165	1165	1165	1165	1165	722	722	722	722	722	722	425	425	425	425	425	267						
201	Cement	Bag								375	375	375	375	375	375	302	302	302	302	302	302	204	204	204	204	204	103						
202	Sand 1.5 FM	cum								33	33	33	33	33	33	27	27	27	27	27	27	18	18	18	18	18	9						
203	Stone Chips	cum								72	72	72	72	72	72	58	58	58	58	58	58	39	39	39	39	39	20						
204	Filter Sand	cum																													52	52	
205	Geotextile Filter	sqm																													351	351	
206	Peagravel	cum																													69	69	
207	CC Block	Nos																													1955	1955	
208	Geobag	Nos																													575	575	
301	Labor	m-day	11	11	11	11	11	11	11	166	166	166	166	166	166	145	127	127	99	99	99	71	71	71	71	71	42	14	14	14	14	51	51
401	Labor payment	BDT Thousand	4	4	4	4	4	4	4	69	69	69	69	69	69	62	52	52	35	35	35	26	26	26	26	26	17	9	9	9	9	17	17

