

Resources Allocation for Construction of 15M Flood Fuse on Submersible Embankment M5560 of Noagaon Haor under HFMLIP(D1-D31)

Code	Name	Unit	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31
101	Mixture Machine	Nos								6	6	6	6	6	6	5	4	4	3	3													
102	Excavator	Nos								3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
103	Compaction Roller	Nos													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
104	Form Work	Nos								1722	1722	1722	1722	1722	1722	1425	865	865	665	665													
201	Cement	Bag								574	574	574	574	574	574	476	384	384	256	256													
202	Sand 1.5 FM	cum								50	50	50	50	50	50	42	34	34	23	23													
203	Stone Chips	cum								110	110	110	110	110	110	91	74	74	49	49													
204	Filter Sand	cum																												52	52	52	52
205	Geotextile Filter	sqm																												347	347	347	347
206	Peagravel	cum																												69	69	69	69
207	CC Block	Nos																												1646	1646	1646	1646
208	Geobag	Nos																												450	450	450	450
209	Turfing Sod	sqm																															
211	Gunnybag	Nos																															
301	Labor	m-day	11	11	11	11	11	11	11	247	247	247	247	207	196	168	141	141	104	104	32	32	32	32	32	32	32	32	32	47	47	47	47
401	Labor payment	BDT Thousand	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	76	69	60	52	52	40	40	19	19	19	19	19	19	19	19	19	16	16	16	16

Resources Allocation for Construction of 15M Flood Fuse on Submersible Embankment M5560 of Noagaon Haor under HFMLIP(D32-D62)

[illegible]