Resources Allocation for Type A slope protection work of the Dakshiner Haor Submergible Embankment from M12712 to M12784=72M under HFMLIP(D1-D31)

Code	Name	Unit	D1	D2	D3		D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31
101	Mixture Machine	Nos								2	2	2	2	1	1	1	1	1	1														
102	Excavator	Nos								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
103	Compaction Roller	Nos								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
104	Form Work	Nos								1202	1202	1202	1202	590	590	590	590	590	590														
201	Cement	Bag								182	182	182	182	97	97	97	97	97	97														
202	Sand 1.5 FM	cum								16	16	16	16	9	9	9	9	9	9														
203	Stone Chips	cum								35	35	35	35	19	19	19	19	19	19														
204	Filter Sand	cum																															
205	Geotextile Filter	sqm																															
206	Peagravel	cum																															
207	CC Block	Nos																															
208	Geobag	Nos																															
209	Turfing Sod	sqm																															
211	Gunnybag	Nos																															
301	Labor	m-day	11	11	11	11	11	11	11	59	59	59	59	35	35	35	35	35	35	9	9	9	9	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2
401	Labor payment	BDT Thousand	4	4	4	4	4	4	4	21	21	21	21	13	13	13	13	13	13	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Resources Allocation for Type A slope protection work of the Dakshiner Haor Submergible Embankment from M12712 to M12784=72M under HFMLIP(D32-D62)

Code	Name	Unit	D32	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40	D41	D42	D43	D44	D45	D46	D47	D48	D49	D50	D51	D52	D53	D54	D55	D56	D57	D58	D59	D60	D61	D62
101	Mixture Machine	Nos																															
102	Excavator	Nos																															
103	Compaction Roller	Nos																															
104	Form Work	Nos																															
201	Cement	Bag																															
202	Sand 1.5 FM	cum																															
203	Stone Chips	cum																															
204	Filter Sand	cum								17	17	17	17	17	17																		
205	Geotextile Filter	sqm								188	188	188	188	188	188																		
206	Peagravel	cum								19	19	19	19	19	19																		
207	CC Block	Nos								1391	1391	1391	1391	1391	1391																		
208	Geobag	Nos																															
209	Turfing Sod	sqm																															
211	Gunnybag	Nos																															
301	Labor	m-day	2	2	2	2	2	2	2	18	18	18	18	18	18	11	11	11	11	11	11	11											
401	Labor payment	BDT Thousand	1	1	1	1	1	1	1	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4											