Resources Allocation for Type A slope protection work of the Dakshiner Haor Submergible Embankment from M25925 to M26003=78M under HFMLIP(D1-D31)

Code	Name	Unit	D1	D2	D3		D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31
101	Mixture Machine	Nos								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2														
102	Excavator	Nos								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
103	Compaction Roller	Nos								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
104	Form Work	Nos								1302	1302	1302	1302	639	639	639	639	639	639														
201	Cement	Bag								197	197	197	197	105	105	105	105	105	105														
202	Sand 1.5 FM	cum								18	18	18	18	10	10	10	10	10	10														
203	Stone Chips	cum								38	38	38	38	20	20	20	20	20	20														
204	Filter Sand	cum																															
205	Geotextile Filter	sqm																															
206	Peagravel	cum																															
207	CC Block	Nos																															
208	Geobag	Nos																															
209	Turfing Sod	sqm																															
211	Gunnybag	Nos																															
301	Labor	m-day	11	11	11	11	11	11	11	64	64	64	64	38	38	38	38	38	38	9	9	9	9	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2
401	Labor payment	BDT Thousand	4	4	4	4	4	4	4	22	22	22	22	14	14	14	14	14	14	6	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Resources Allocation for Type A slope protection work of the Dakshiner Haor Submergible Embankment from M25925 to M26003=78M under HFMLIP(D32-D62)

Code	Name	Unit	D32	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40	D41	D42	D43	D44	D45	D46	D47	D48	D49	D50	D51	D52	D53	D54	D55	D56	D57	D58	D59	D60	D61	D62
101	Mixture Machine	Nos																															
102	Excavator	Nos																															
103	Compaction Roller	Nos																															
104	Form Work	Nos																															
201	Cement	Bag																															
202	Sand 1.5 FM	cum																															
203	Stone Chips	cum																															
204	Filter Sand	cum								18	18	18	18	18	18																		
205	Geotextile Filter	sqm								203	203	203	203	203	203																		
206	Peagravel	cum								21	21	21	21	21	21																		
207	CC Block	Nos								1507	1507	1507	1507	1507	1507																		
208	Geobag	Nos																															
209	Turfing Sod	sqm																															
211	Gunnybag	Nos																															
301	Labor	m-day	2	2	2	2	2	2	2	20	20	20	20	20	20	11	11	11	11	11	11	11											
401	Labor payment	BDT Thousand	1	1	1	1	1	1	1	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4											