Work Program for Type A slope protection work of the Dakshiner Haor Submergible Embankment from M480 to M524=44M under HFMLIP(D1-D31)

TaskNo	Task_Name	Unit	Task Volume	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31
1	Mobilization and Site Preparation	Percent	100	15	15	15	15	15	15	15																								
2	CC Block Manufacture(30X30X30)	Nos	1496								499	499	499																					
3	CC Block Manufacture(40X40X20)	Nos	3603								1201	1201	1201																					
4	Curing CC Block	Percent	100											5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Embankment Construction	Cum	581								83	83	83	83	83	83	83																	
6	Placing Sand Filter	Cum	61																															
7	Placing Geotextile Filter	sqm	686																															
8	Placing Pea Gravel Filter	Cum	69																															
9	Placing CC Block	Nos	5099																															
10	Ancilary Work for Site Completion	Percent	100																															

Work Program for Type A slope protection work of the Dakshiner Haor Submergible Embankment from M480 to M524=44M under HFMLIP(D32-D62)

TaskNo	Task_Name	Unit	Task Volume	D32	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40	D41	D42	D44					D54	 1	 D58	D59	D60	D61	D62
1	Mobilization and Site Preparation	Percent	100																							
2	CC Block Manufacture(30X30X30)	Nos	1496																							
3	CC Block Manufacture(40X40X20)	Nos	3603																							
4	Curing CC Block	Percent	100																							
5	Embankment Construction	Cum	581																							
6	Placing Sand Filter	Cum	61	16	16	16	16																			
7	Placing Geotextile Filter	sqm	686	172	172	172	172																			
8	Placing Pea Gravel Filter	Cum	69	18	18	18	18																			
9	Placing CC Block	Nos	5099	1275	1275	1275	1275																			
10	Ancilary Work for Site Completion	Percent	100					15	15	15	15	15	15	15												