Resources Allocation for Type B5 slope protection work of the Dakshiner Haor Submergible Embankment from M12075 to M12330=255M under HFMLIP(D1-D31)

Code	Name	Unit	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31
101	Mixture Machine	Nos																															
102	Excavator	Nos								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
103	Compaction Roller	Nos								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
104	Form Work	Nos																															
201	Cement	Bag																															
202	Sand 1.5 FM	cum																															
203	Stone Chips	cum																															
204	Filter Sand	cum																															
205	Geotextile Filter	sqm																							590	590	590	590	590	590	590		
206	Peagravel	cum																															
207	CC Block	Nos																															
208	Geobag	Nos																															
209	Turfing Sod	sqm																							503	503	503	503	503	503	503		
211	Gunnybag	Nos																															
301	Labor	m-day	11	11	11	11	11	11	11	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	21	21	21	21	21	21	21	11	11
401	Labor payment	BDT Thousand	4	4	4	4	4	4	4	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	8	8	8	8	8	8	8	4	4

Resources Allocation for Type B5 slope protection work of the Dakshiner Haor Submergible Embankment from M12075 to M12330=255M under HFMLIP(D32-D62)

Code	Name	Unit	D32	_	D34				 D40	D41	D42	D43	D44	D45	D46	D47	D48	D49	D50	D51	D52	D53	D54	D55	D56	D57	D58	D59	D60	D61	D62
101	Mixture Machine	Nos																													
102	Excavator	Nos																													
103	Compaction Roller	Nos																													
104	Form Work	Nos																													
201	Cement	Bag																													
202	Sand 1.5 FM	cum																													
203	Stone Chips	cum																													
204	Filter Sand	cum																													
205	Geotextile Filter	sqm																													
206	Peagravel	cum																													
207	CC Block	Nos																													
208	Geobag	Nos																													
209	Turfing Sod	sqm																													
211	Gunnybag	Nos																													
301	Labor	m-day	11	11	11	11	11																								
401	Labor payment	BDT Thousand	4	4	4	4	4																								