Resources Allocation for Type B5 slope protection work of the Dakshiner Haor Submergible Embankment from M9785 to M9952=167M under HFMLIP(D1-D31)

Code	Name	Unit	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31
101	Mixture Machine	Nos																															
102	Excavator	Nos								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
103	Compaction Roller	Nos								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
104	Form Work	Nos																															
201	Cement	Bag																															
202	Sand 1.5 FM	cum																															
203	Stone Chips	cum																															
204	Filter Sand	cum																															
205	Geotextile Filter	sqm																							387	387	387	387	387	387	387		
206	Peagravel	cum																															
207	CC Block	Nos																															
208	Geobag	Nos																															
209	Turfing Sod	sqm																							329	329	329	329	329	329	329		
211	Gunnybag	Nos																															
301	Labor	m-day	11	11	11	11	11	11	11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	14	14	14	14	14	14	14	11	11
401	Labor payment	BDT Thousand	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	4	4

Resources Allocation for Type B5 slope protection work of the Dakshiner Haor Submergible Embankment from M9785 to M9952=167M under HFMLIP(D32-D62)

Code	Name	Unit	D32	_	D34			D38	D39	D40	D41	D42	D43	D44	D45	D46	D47	D48	D49	D50	D51	D52	D53	D54	D55	D56	D57	D58	D59	D60	D61	D62
101	Mixture Machine	Nos																														
102	Excavator	Nos																														
103	Compaction Roller	Nos																														
104	Form Work	Nos																														
201	Cement	Bag																														
202	Sand 1.5 FM	cum																														
203	Stone Chips	cum																														
204	Filter Sand	cum																														
205	Geotextile Filter	sqm																														
206	Peagravel	cum																														
207	CC Block	Nos																														
208	Geobag	Nos																														
209	Turfing Sod	sqm																														
211	Gunnybag	Nos																														
301	Labor	m-day	11	11	11	11	11																									
401	Labor payment	BDT Thousand	4	4	4	4	4																									