Work Program for Type B5 slope protection work of the Dharmapasha Ruibeel Submergible Embankment from M0 to M724=724M under HFMLIP(D1-D31)

| TaskNo | Task_Name | Unit | Task Volume | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 |
|--------|-----------------------------------|---------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Mobilization and Site Preparation | percent | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Embankment Construction | Cum | 3495 | | | | | | | | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | | | | | | | | | |
| 3 | Placing Geotextile Filter | sqm | 11251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| 4 | Geo Bag Placing(125 Kg) | Nos | 3388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Close Turfing | sqm | 9842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| 6 | Ancilary Work for Site Completion | Percent | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Work Program for Type B5 slope protection work of the Dharmapasha Ruibeel Submergible Embankment from M0 to M724=724M under HFMLIP(D32-D62)

| TaskNo | Task_Name | Unit | Task Volume | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 |
|--------|-----------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Mobilization and Site Preparation | percent | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Embankment Construction | Cum | 3495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Placing Geotextile Filter | sqm | 11251 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Geo Bag Placing(125 Kg) | Nos | 3388 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Close Turfing | sqm | 9842 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ancilary Work for Site Completion | Percent | 100 | | | | | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | · | | | | | | | · | | | | | |