Work Program for Type A slope protection work of the Dharmapasha Ruibeel Submergible Embankment from M965 to M1015=50M under HFMLIP(D1-D31)

TaskNo	Task_Name	Unit	Task Volume	D1	$\overline{}$		D4	D5	D6	D7	D8	D9	$\overline{}$						D16		D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31
1	Mobilization and Site Preparation	Percent	100	15	15	15	15	15	15	15																								
2	CC Block Manufacture(30X30X30)	Nos	1188								594	594																						
3	CC Block Manufacture(40X40X20)	Nos	7900								1317	1317	1317	1317	1317	1317																		
4	Curing	Percent	100														5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Embankment Construction	Cum	1653								237	237	237	237	237	237	237																	
6	Placing Sand Filter	Cum	133															27	27	27	27	27												
7	Placing Geotextile Filter	sqm	1445																				289	289	289	289	289							
8	Placing Pea Gravel Filter	Cum	133																									27	27	27	27	27		
9	Placing CC Block	Nos	328																															
10	Ancilary Work for Site Completion	Percent	100																															

Work Program for Type A slope protection work of the Dharmapasha Ruibeel Submergible Embankment from M965 to M1015=50M under HFMLIP(D32-D48)

TaskNo	Task_Name	Unit	Task Volume	D32	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40	D41	D42	D43	D44	D45	D46	D47	D48
1	Mobilization and Site Preparation	Percent	100																	
2	CC Block Manufacture(30X30X30)	Nos	1188																	
3	CC Block Manufacture(40X40X20)	Nos	7900																	
4	Curing	Percent	100	5	5	5														
5	Embankment Construction	Cum	1653																	
6	Placing Sand Filter	Cum	133																	
7	Placing Geotextile Filter	sqm	1445																	
8	Placing Pea Gravel Filter	Cum	133																	
9	Placing CC Block	Nos	328				66	66	66	66	66									
10	Ancilary Work for Site Completion	Percent	100									15	15	15	15	15	15	15		