Work Program for Type B5 slope protection work of the Dakshiner Haor Submergible Embankment from M6900 to M6930=30M under HFMLIP(D1-D31)

TaskNo	Task_Name	Unit	Task Volume	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31
1	Mobilization and Site Preparation	percent	100	15	15	15	15	15	15	15																								
2	Embankment Construction	Cum	355								51	51	51	51	51	51	51																	
3	Placing Geotextile Filter	sqm	486															70	70	70	70	70	70	70										
4	Geo Bag Placing(125 Kg)	Nos	120															18	18	18	18	18	18	18										
5	Close Turfing	sqm	414															60	60	60	60	60	60	60										
6	Ancilary Work for Site Completion	Percent	100																			·			15	15	15	15	15	15	15		_	